

INFORME DIVISION DE INVERSIONES COE 28-05-2020

1. EJECUCION DE OBRAS

a. HOSPITALES

Servicio de Salud	Proyecto	Estado	Sub Estado	Observación (Breve estado de obra)
07 Viña del Mar Quillota	Hospital de Quillota-Petorca	Funcionando con restricciones	Normal	Respecto al personal de obra se informa que ha disminuido con una asistencia de asistencia 678 sobre 1.115 que es el personal programado, es un 39,19% bajo lo programado, se informa que esto impacta el avance de la obra además de la baja de productividad del personal que se encuentra trabajando debido al miedo de contagiarse.
16 Maule	Hospital de Curicó	Funcionando con restricciones	Normal	Obra se encuentra en funcionamiento, continua irregularidad en dotación del personal.
16 Maule	Diseño y Construcción Hospital Regional de Ñuble	Funcionando con restricciones	Normal	La asistencia de las empresas subcontratistas registradas, mantuvo una tendencia similar a los días anteriores, a pesar de todos los esfuerzos y gestiones hechas por Grupo INSO para mitigar o eliminar los efectos negativos Cabe destacar, que durante la jornada de 21 mayo gran parte del personal INSO, así como también de los subcontratistas se retira antes de su horario habitual, de manera de poder llegar a sus domicilios que se encuentra fuera de la región, antes del inicio del toque de queda que aún existe a nivel nacional.
22 Araucanía Sur	Normalización Hospital Comunitario y Familiar Makewe	Paralizada	Normal	Obra se encuentra paralizada por motivos de Pandemia Covid-19 e insolvencia económica de la empresa que no permite compra de EPP y materiales. Sólo se encuentra en obra empresa de seguridad. Actualmente 1 profesional de la obra contagiado en estado estable.
23 Araucanía Norte	Hospital de Collipulli	Funcionando con restricciones	Normal	Obra se encuentra en funcionamiento. respecto a la dotación continua presentando una variación de un 10% a 15% menos de lo normal. El suministro de materiales presenta una regularidad en la entrega pero variación en los tiempos. Presentan mejoras en los avances debido a la llegada de materiales prioritarios.
27 Chiloé	Normalización Hospital de Ancud	Paralizada	Cordón Sanitario	Suspensión transitoria de la ejecución de las obras, invocando el artículo 56 de la R.A N°134 y fundamentada en Resolución Exenta CP 8754/2020 de la Autoridad Sanitaria. Inspección Técnica y constructora con tele trabajo.
27 Chiloé	Hospital de Quellón	Funcionando con restricciones	Cordón Sanitario	Obra se encuentra en funcionamiento, respecto al personal se mantiene reducido ante limitaciones del Cordón Sanitario, se encuentran en conversaciones con SEREMI para ver alguna posible solución al acceso a la comuna.
25 Reloncaví	Hospital de Futaleufú, Sala Cuna	Paralizada	Seremi	Suspensión transitoria de la ejecución de las obras por la autoridad Sanitaria. SS enviará oficio para retomar obras en Junio.

08 Valparaíso San Antonio	Hospital Claudio Vicuña	Funcionando con restricciones	Cordón Sanitario	Obra en normal funcionamiento. Con tres contagios y 21 personas sospechosas en cuarentena. Toda la asesoría se encuentra presente. Sin personal con teletrabajo.
9 Valparaíso San Antonio	Hospital San José de Casablanca	Funcionando con restricciones	Cordón Sanitario	Obra en funcionamiento Normal, sin nuevos contagios o sospecha de posibles positivos. Inspección técnica con dotación completa

3 OBRAS PARALIZADAS

7 OBRAS CON RESTRICCIÓN

CDT Coquimbo en cuarentena por 14 días completo

b. ATENCIÓN PRIMARIA

Servicio de Salud	Proyecto	Estado	Sub Estado	Observación (Breve estado de obra)
02 Iquique	Construcción SAR La Tortuga, Alto Hospicio	Funcionando con restricciones	Cuarentena	Obra con impacto en avance, comuna con cuarentena. Trabajando en base a instructivo de permisos de desplazamiento, personal que preste servicios para la construcción de la infraestructura pública. No se incorporaron mas trabajadores por vencimiento de contrato.
08 Valparaíso San Antonio	Reposición CESFAM S.A.R Lolleo, San Antonio	Funcionando con restricciones	Cordón Sanitario	Obra con leve impacto en la ejecución, con cordón sanitario. ITO en cuarentena por contacto cercano con caso positivo y oficina técnica de contratista por contacto con ITO, en espera de resultados de exámenes, todos en teletrabajo.
10 Metropolitano Central	Construcción Centro Integral de Salud Sur, Comuna de Santiago.	Funcionando con restricciones	Cuarentena	Obra con impacto en la ejecución, comuna con cuarentena desde el 15.05.2020 a las 22 hrs. Retomando obra, debido a que, anteriormente estuvo paralizada en los periodos de 04 al 13 de abril, del 23 de abril al 03 de mayo y del 06 al 12 de mayo.
10 Metropolitano Central	Construcción IX CESFAM, Comuna de Maipú	Paralizada	Cuarentena	Obra paralizada desde el 15.05.2020, debido a cuarentena en la comuna.
11 Metropolitano Oriente	Construcción Cesfam Las Torres, Peñalolén	Paralizada	Cuarentena	Obra paralizada desde el 09.05.2020, debido a cuarentena en la comuna.
11 Metropolitano Oriente	Reposición Cesfam Félix de Amesti, comuna de Macul	Paralizada	Cuarentena	Obra paralizada desde el 09.05.2020, debido a cuarentena en la comuna.
12 Metropolitano Occidente	Construcción S.A.R. Boris Soler, Melipilla	Paralizada	Normal	Obra paralizada desde el 16.04.2020 por la empresa constructora, debido a la contingencia COVID-19. ITO no autorizó paralización, ya que la empresa no cumplió con los respaldos para detener, se considera abandono de obra y se multa a la empresa.
13 Metropolitano Sur	Construcción S.A.R. Recreo, Comuna De San Miguel	Funcionando con restricciones	Cuarentena	Obra con leve impacto en avance, comuna con cuarentena, trabajando con certificado y/o salvoconducto colectivo. Se ha visto afectada la llegada de materiales a la obra y desarrollo de los trabajos.

13	Metropolitano Sur	Reposición Consultorio Eduardo Frei Montalva	Funcionando con restricciones	Cuarentena	Obra con leve impacto en avance, comuna con cuarentena, trabajando con certificado y/o salvoconducto colectivo. Con horario reducido de 9:00 a 16:00 hrs. Empresa acogida a la ley de protección al trabajo.
14	Metropolitano Sur Oriente	Habilitación S.A.R. Los Castaños, La Florida	Funcionando con restricciones	Cuarentena	Obra con impacto en avance, comuna con cuarentena, trabajando con certificado y/o salvoconducto colectivo. Con déficit de personal y atrasos en la llegada de materiales, principalmente empresas hormigoneras cerradas.
14	Metropolitano Sur Oriente	Habilitación y Remodelación S.A.R, Nueva Extremadura La Pintana	Paralizada	Cuarentena	Obra con impacto en avance, comuna con cuarentena. En proceso de cuarentena preventiva desde el 21.05.2020 hasta el lunes 24.05.2020 por un caso de COVID-19 en un trabajador. ITO en cuarentena.
17	Ñuble	Reposición Centro de Salud Familiar Quillón	Funcionando con restricciones	Cordón Sanitario	Obra con leve impacto en la ejecución, con cordón sanitario. Impacto en avances por problemas en la llegada de revestimiento.
18	Concepción	Construcción CESFAM Valle La Piedra	Funcionando con restricciones	Cordón Sanitario	Obra con impacto en la ejecución, con cordón sanitario, lo cual afecta en asistencia e ingreso del personal. Se encuentran con flexibilidad horaria por la contingencia.
18	Concepción	Reposición CESFAM Lota Alto, comuna de Lota	Funcionando con restricciones	Cordón Sanitario	Obra con leve impacto en la ejecución, con cordón sanitario, lo cual afecta en asistencia del personal de subcontratos.
18	Concepción	Construcción Serv. Urgencia Alta Resolución CESFAM C. Pinto, Coronel	Funcionando con restricciones	Cordón Sanitario	Obra con impacto en la ejecución, con cordón sanitario, lo cual afecta en asistencia e ingreso del personal.
21	Arauco	Construcción S.A.R., Cesfam Isabel Jiménez Riquelme, Tirúa/SS Arauco	Paralizada	Normal	Obra paralizada desde el 20-03-2020, debido a decisión de contratista, justificada en el fin de resguardar la salud de los profesionales y trabajadores, referido a la propagación del Covid -19. Comunidades locales presentan control en acceso a la ciudad, complejizando el ingreso a esta.
22	Araucanía Sur	Reposición CGR Pitruquén y Adecuación CESFAM	Funcionando con restricciones	Cordón Sanitario	Obra con leve impacto en la ejecución, con cordón sanitario. En etapa de recepción con observaciones hasta el 07 de junio 2020.
24	Valdivia	Construcción SAR Comuna Panguipulli	Funcionando con restricciones	Cordón Sanitario	Obra con leve impacto en la ejecución, con cordón sanitario. Dificultades para la llegada de los trabajadores y de material.
24	Valdivia	Reposición Centro de Salud Familiar Externo, Valdivia.	Paralizada	Otras situaciones	Obra paralizada desde el 30.04.2020, debido a ordenes del contratista.
27	Chiloé	Construcción S.A.R., Ancud	Funcionando con restricciones	Cordón Sanitario	Obra con leve impacto en la ejecución, con cordón sanitario, lo cual impide el ingreso de materiales y subcontratos, lo cual impacta en el avance de la obra.

7 PARALIZADAS

13 CON FUNCIONAMIENTO RESTRINGIDO

2. HOSPITAL DE CAMPAÑA (WEATHER HEAVEN)

DESTINOS

1. SS Metropolitano Sur Oriente - Hospital Sotero del Rio: - Termino de instalación viernes 22 de mayo, atendiendo pacientes desde el lunes 25 de mayo. Ya ingreso solicitud de Funcionamiento derivado a DIGERA.
2. SS Metropolitano Sur: Hospital Barros Luco : 24 de mayo comenzó el proceso de montaje, entrega programada para el miércoles 03 de junio

Se debe formalizar el cambio de destino del tercer hospital, que estaba programado para Temuco, pero se está evaluando su instalación en el SSMO, Hospital Luis Tisne.

Los SS de regiones que fueron informados como destinos de los hospitales de campaña están realizando obras para la conexión, es necesario una definición para los próximos destinos a fin de informar a los SS

- SS Metropolitano Oriente - Hospital Luis Tisné : - Si se confirma como el 3er destino su montaje comenzará el **08 de Junio**
- Araucanía Sur- Estacionamiento supermercado Lider : - Se debe confirmar destino por la DIGERA
- Coquimbo - Estacionamiento estadio La Portada de La Serena - Se debe confirmar destino por la DIGERA
- Concepción - Estacionamiento Univ. frente hospital base Concepción - Se debe confirmar destino por la DIGERA

TRASLADO, BODEGAJE Y ARMADO

Domingo 24 de mayo comenzó el montaje del 2do hospital de campaña en el Barros Luco.

Sábado 30 de mayo sale de fábrica de Perú el 3er hospital, que llegaría a Chile el Jueves 04 de Junio (Destino por confirmar)

Equipamiento :

La brecha del equipamiento será comprada por los SS, es necesario que se informe por parte de la división de presupuesto el status de la tramitación del decreto con DIPRES, necesario para realizar la compra de la brecha

3. OTROS

- a. Continua apoyo revisión iniciativas GORE (Presupuesto-DIGERA-DIGEDEP)
- b. Base y consolidación propuestas equipamiento, hospitales de campaña etc.
- c. Participación en Mesa Establecimientos Seguros